



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านวี
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายณรงค์ พรหมสี – คลอง วังมน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	✓				65,000	65,000	(21 ก.พ. – 21 เม.ย. 67)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองต่าง - สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	✓				490,000	489,900	(18 ก.ค. – 1 ต.ค. 67)
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจรูญ เงินเต็ม หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				120,000	118,000	(18 ก.ค. – 1 ต.ค. 67)
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				300,000	298,800	(6 ส.ค. – 20 ต.ค. 67)
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางสนม เพียรลาด หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	✓				90,000	86,800	(21 ก.พ. – 21 เม.ย. 67)
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายใหม่ – หน้าบ้านนายสมชาย ดวงจันทร์คล้าย หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	✓				247,000	247,000	(22 ส.ค. – 5 พ.ย. 67)
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองพอก – นาของนายสมบัติ บุญกลัด หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				300,000	279,000	(15 ธ.ค. 66 – 13 ก.พ. 67)
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง - บ้าน คลองกันไฟ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	✓				404,000	403,000	(6 ส.ค. – 20 ต.ค. 67)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง – บ้าน ชำใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	✓				484,000	885,000	(5 ก.ค. – 2 พ.ย. 67)
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขาดิน – บ้านโนนแพง หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				499,000	414,900	(18 ก.ค. – 1 ต.ค. 67)
11	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา คุ่มบ้านคลองแสง คุ่มบ้านอ่าง เตย คุ่มบ้านอ่างหิน คุ่มบ้านโนนค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	✓				490,000	490,000	(24 เม.ย. – 23 มิ.ย. 67)
12	โครงการขยายเขตประปา บ้านดอยลำภู – บ้านนางซ้อน เอมจิตร หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				107,000	82,000	(30 เม.ย. – 29 มิ.ย. 67)
13	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบสูบน้ำประปา หมู่ที่ 10 ตำบล ย่านรี (One Plan)	✓				150,000	140,000	(3 พ.ค. – 2 ก.ค. 67)
14	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				120,000	112,468	(24 เม.ย. – 8 มิ.ย. 67)
15	โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบล ย่านรี (One Plan)	✓				70,000	64,340	(24 เม.ย. – 8 มิ.ย. 67)
16	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่ง หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	✓				120,000	120,000	(13 มี.ค. – 12 พ.ค. 67)
17	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	✓				500,000	380,000	(21 มี.ค. – 25 พ.ค. 67)
18	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี	✓				500,000	345,000	(13 มี.ค. – 12 พ.ค. 67)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
19	โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	✓				95,000	52,500	(26 ก.ค. – 24 ก.ย. 67)
20	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	✓				390,000	152,000	(7 มี.ค. – 6 พ.ค. 67)
21	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านการทำหมั้นเห็ด			✓		50,000	-	-
22	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ การทำกล้วยฉาบ-เผือกฉาบ-มันฉาบ	✓				35,000	28,100	(1 – 30 ก.ย. 67)
23	โครงการกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก เยาวชนต่อต้านการทุจริต			✓		30,000	-	-
24	โครงการล้อมรั้วให้ครอบครัวล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด			✓		50,000	-	-
25	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	✓				100,000	77,900	(1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
26	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓				10,580,000	9,535,800	(1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
27	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓				3,278,000	3,246,600	(1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
28	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓				66,000	48,000	(1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
29	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓				200,000	198,107	(1 – 31 ม.ค. 67)
30	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	✓				1,950,000	1,635,386	(1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
31	อาหารเสริม (นม)	✓				1,870,000	1,770,080.66	(1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
32	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.ภายในตำบลย่านรี	✓				3,645,200	3,113,800	(1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67)
33	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด			✓		150,000	-	-
34	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	✓				120,000	35,585	(1 – 31 ก.ค. 67)
35	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	✓				240,000	239,988	(1 – 30 เม.ย. 67)
36	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน - ถือนิสิตปฏิบัติธรรม วัดบ้านนาไผ่รส หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี			✓		30,000	-	-
37	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเขาวงศ์ หมู่ 9 ตำบล ย่านรี	✓				30,000	30,000	(1 – 31 มี.ค. 67)
38	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓				40,000	27,330	(1 – 31 ส.ค. 67)
39	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	✓				300,000	296,090	(20 มี.ค. – 20 เม.ย. 67)
40	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ			✓		20,000	-	-
41	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	✓				20,000	17,085	(1 – 31 ม.ค. 67)
42	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	✓				20,000	8,355	(1 – 30 ก.ย. 67)
43	โครงการอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	✓				20,000	20,000	(1 – 29 ก.พ. 67)
44	โครงการบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำพระปรง			✓		15,000	-	-
45	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน	✓				50,000	17,400	(1 – 31 ส.ค. 67)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
46	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	✓				35,000	32,870	(1 – 31 ก.ค. 67)
47	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	✓				35,000	34,670	(1 – 31 ส.ค. 67)
48	โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	✓				35,000	31,200	(1 – 30 เม.ย. 67)
49	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓				21,000	8,100	(1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67)
50	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	✓				120,000	125,280	(1 – 30 เม.ย.67)
51	โครงการส่งเสริมคนพิการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด			✓		20,000	-	-
52	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด			✓		20,000	-	-
53	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
54	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
55	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
56	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
57	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
58	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
59	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
60	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
61	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
62	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
63	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-
64	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			✓		20,000	-	-

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
65	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยนายบุญลือ,นางนิมนต์ และนาย สนั่น หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	✓				500,000	492,500	(15 ก.พ. – 15 เม.ย. 67)
66	โครงการก่อสร้างถังซึมเป็ญระบบประปาบ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	✓				474,000	474,000	(26 ธ.ค. 66 – 24 ก.พ. 67)
67	โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง บริเวณแยกบ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	✓				103,000	96,000	(20 พ.ย. 66 – 19 ม.ค. 67)
68	โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	✓				103,000	96,000	(20 พ.ย. 66 – 19 ม.ค. 67)
69	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี	✓				500,000	471,400	(27 พ.ย. 66 – 26 ม.ค. 67)
70	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแดง – วังตาช่วย หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	✓				169,000	168,500	(15 ก.พ. – 15 เม.ย. 67)
71	โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านนางดวงเดือน สุทธิเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	✓				24,000	20,500	(15 ก.พ. – 15 เม.ย. 67)
72	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายพิเชษ สองแสน หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี	✓				219,900	219,000	(15 ก.พ. – 15 เม.ย. 67)
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังบ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	✓				460,000	445,000	(31 ต.ค. 66 – 14 ม.ค. 67)
74	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางธานี ทองวรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	✓				500,000	498,900	(8 พ.ย. 66 – 22 ม.ค. 67)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุขวารี พรหม ทา หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	✓				491,000	479,600	(7 พ.ย. 66 – 21 ม.ค. 67)
76	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	✓				96,900	94,900	(31 ต.ค. – 30 ธ.ค. 66)
77	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (แบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	✓				440,000	440,000	(27 พ.ค. – 26 ก.ค. 67)
78	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวบ้านดอนโปรง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	✓				99,000	99,000	(27 พ.ค. – 26 ก.ค. 67)
79	โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง บริเวณซอยหัวเขา หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี	✓				97,400	96,000	(20 พ.ย. 66 – 19 ม.ค. 67)
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านวังสวนแตง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	✓				415,000	415,000	(14 พ.ย. 66 – 28 ม.ค. 67)
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองคล้า- หนองผักไหม หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (ต่อจากของเดิม) (กองทุนพัฒนา ไฟฟ้า)	✓				416,000	415,800	(30 พ.ย. 66 – 13 ก.พ. 67)
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังบ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	✓				418,000	418,000	(9 พ.ย. 66 – 23 ม.ค. 67)
83	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี (กองทุนพัฒนาไฟฟ้า)	✓				50,000	50,000	(27 พ.ย. 66 – 26 ม.ค. 67)
84	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสนามกีฬาตำบลย่านรี การกีฬาแห่ง ประเทศไทย หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี	✓				500,000	492,000	(15 ธ.ค. 66 – 13 ก.พ. 67)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
85	โครงการก่อสร้างบล็อกคอน เวิร์สถนนสายบ้านโนนเถียง – วัด คลองแสง หมู่ที่ 4 ตำบล ย่านรี (One Plan)	✓				250,000	224,500	(3 พ.ค. 67 – 1 ส.ค. 67)
86	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางบ้าน หมู่ ที่ 6 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				178,000	172,480	(21 ส.ค. – 4 พ.ย. 67)
87	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 – บ้านวัง บ้านเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				143,000	140,000	(19 มี.ค. – 18 พ.ค. 67)
88	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยศาลากลางบ้าน บ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี (One Plan)			✓		30,000	-	-
89	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเขาจาน – ซำเม็ก หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				345,000	336,000	(12 มี. ค. – 11 พ.ค. 67)
90	โครงการก่อสร้างราวเหล็กกันขอบถนนสายบ้านเขาดิน – บ้านโนน แพง หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				165,000	100,000	(14 พ.ค. – 13 ก.ค. 67)
91	โครงการปรับปรุงแปสบน้ำด้วยไฟฟ้า (บ้านซ่ง 2) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				485,000	425,000	(6 มี.ค. – 5 พ.ค. 67)
92	โครงการปรับปรุงแปสบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				485,000	425,000	(6 มี.ค. – 5 พ.ค. 67)
93	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี (One Plan)			✓		145,000	-	-
94	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาคุ้มบ้านโคกโปร่ง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี		✓			60,000	60,000	(9 ม.ค. – 8 ก.พ. 68)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	ผลการ ใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
95	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาคุ้มบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี		✓			170,000	142,000	(17 ธ. ค. 67 – 31 ม.ค.68)
96	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาจากสามแยกบ้านหนองปรือ – บ้าน โนนตาปาน หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี		✓			497,000	465,000	(20 ม.ค. – 21 มี.ค. 68)
97	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาจากบ้านชำแกลง – คลองกันไฟ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี		✓			360,000	248,000	(9 ม.ค. – 23 ก.พ. 68)
98	โครงการรื้อคั้นกันน้ำคลองเจ้าแรงช่วงนางช่วย ดอกไม้ หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				240,000	195,000	(7 มี.ค. – 6 พ.ค. 67)
99	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (ระบบโซล่าเซลล์) ภายในหมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี (One Plan)			✓		500,000	-	-
100	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายดำรง สีทองเพี้ย – ศาลา ประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	✓				148,000	132,500	(25 มิ.ย. – 24 ส.ค. 67)
101	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบแอสฟัลติกถนนสายไผ่รส หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี			✓		500,000	-	-
102	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเจือ เสนามี หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				236,000	235,000	(21 ส.ค. – 4 พ.ย. 67)
103	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายชัยวัฒน์ บ่อทอง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				280,000	278,000	(5 ก.ย. – 19 พ.ย. 67)
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยณรงค์ชัย วันวงษา หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				485,000	483,570	(21 ส.ค. – 4 พ.ย. 67)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
105	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ้าพ่อหอมจันทร์ – ซอยบ้านนายมูล เงินเต็ม หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (One Plan)			✓		500,000	-	-
106	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายตอนโปรง – เขาระแต หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	✓				163,000	137,500	(3 ก.ค. – 1 ก.ย. 67)
107	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมสายบ้านเขาจาน – บ้านชำเม็ก หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี			✓		498,000	-	-
108	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนนสายบ้านเขาดิน – บ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี (One Plan)	✓				500,000	499,500	(8 พ.ค. – 7 ก.ค. 67)
109	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี (One Plan)			✓		500,000	-	-
110	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (ระบบโซล่าเซลล์) หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี (One Plan)			✓		500,000	-	-
111	โครงการสร้างความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงถนนสาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล – บ้านเขาระแต ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	✓				496,000	เงินอุดหนุน	(ต.ค. 66 – ก.ย. 67)
112	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองต่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี – บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	✓				16,255,500	เงินอุดหนุน	(ต.ค. 66 – ก.ย. 67)

ลำดับ ที่	รายชื่อโครงการ	ผลการดำเนินโครงการ				งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมสายบ้าน เขาด้วน – บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	✓				1,515,000	1,140,000	(5 ก.ค. – 2 พ.ย. 67)
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง – บ้าน ชำใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	✓				1,180,000	885,000	(5 ก.ค. – 2 พ.ย. 67)
115	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านบุนอก หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	✓				490,000	486,160	(19 มิ.ย. – 18 ส.ค.67)
116	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	✓				300,000	300,000	(19 มิ.ย. – 18 ส.ค.67)
117	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	✓				185,000	185,000	(19 มิ.ย. – 18 ส.ค.67)
118	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี	✓				294,000	294,000	(19 มิ.ย. – 18 ส.ค.67)
119	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	✓				281,000	281,000	(19 มิ.ย. – 18 ส.ค.67)
120	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	✓				319,000	319,000	(19 มิ.ย. – 18 ส.ค.67)
121	ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	✓				318,000	318,000	(19 มิ.ย. – 18 ส.ค.67)
รวม(บาท)						65,048,900	40,692,745	