



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ที่ ปจ.๗๑๓๐๑/๒๑๗

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลย่านรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีและอนุมัติโดยนายอำเภอภอกบินทร์บุรี ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ขออนุมัติขยายการจัดทำแผนการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเบญจวรรณ มากผล)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

(นางจิตรา มีชัย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.ย่านรี

.....
.....

(นายจรูญโรจน์ บุตรตา)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

คำสั่งนายก อบต.ย่านรี

.....
.....

(นายทองกลาง พิลาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอย นายนาค จงจันทร์ หมู่ที่ ๒	๓๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภินทรบุรี โครงการขยาย เขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคม ไฟฟ้าสาธารณะ ปากทางเข้าทาง บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗	๑๗๗,๓๐๐		✓		๑๗๗,๓๐๐	กองช่าง	
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภินทรบุรี โครงการขยาย เขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคม ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๘	๕๖๐,๐๐๐		✓		๕๖๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวมจำนวน ๓ โครงการ		๗๖๗,๓๐๐		๒	๑	๗๓๗,๓๐๐		

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเกรดถนนภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี	๑๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย บ้านบุญลือ, นางนิมนต์ และนาย สนั่น หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมเชื้อ สีด้วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐		✓		๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย คันคลองเจ้าแรงพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐		✓		๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย บ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค้าง หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐		✓		๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา คุ้มบ้านคลองแสง, คุ้มบ้านอ่าง เตย, คุ้มบ้านอ่างหิน, คุ้มบ้านโนน คล้อ หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการขยายถนนลูกรัง สายคุ้ม บ้านโคกโปร่ง - คุ้มบ้านบุนอก หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐		✓		๔๙๗,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จากบ้านนายอุดม ถึง สหกรณ์ ประจันตคาม หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง บริเวณแยกบ้านโนนใหม่ หมู่ที่ ๗	๑๐๓,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายใหม่ - หน้าบ้านนายสมชาย ดวงจันทร์ คล้อย หมู่ที่ ๙	๓๖๕,๐๐๐		✓		๓๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านเขาด่วน หมู่ที่ ๙	๖๖๕,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวถนน สายบ้านเขาด่วน - รพ.สต.บ้าน เขาด่วน หมู่ที่ ๙	๑๑๗,๐๐๐		✓		๑๑๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญยัง เงินเต็ม หมู่ที่ ๑๐	๒๕๗,๐๐๐		✓		๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย บ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทาง สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๐	๒๑๗,๐๐๐		✓		๒๑๖,๓๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านดงขวาง - บ้านคลองกันไฟ หมู่ที่ ๑๑	๓๗๓,๐๐๐		✓		๓๗๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง หมู่ที่ ๑๑	๑๐๓,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านเขาดิน หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐			✓	-	กองช่าง	
รวมจำนวน ๑๘ โครงการ		๖,๕๙๐,๐๐๐		๙	๙	๓,๓๒๕,๓๐๐		

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมู่ที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐		✓		๒๔๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการขุดลอกสระใหญ่บ้านโคก สว่าง หมู่ที่ ๗	๔๗๔,๐๐๐	✓			๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
รวมจำนวน ๒ โครงการ		๗๒๔,๐๐๐	๑	๑		๗๔๔,๐๐๐		

๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้าน การทำขนมเห็ด	๕๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
	รวมจำนวน ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐			๑			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศบาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	✓			๗,๗๒๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนเทศบาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน สาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	✓			๓๕,๓๕๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๒๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
	รวมจำนวน ๔ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๒	-	๒	๔๓,๐๗๐		

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑๖๑,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	โอน งบประมาณ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษาของ อบต.ย่านรี	๒๕,๐๐๐			✓	๒๒,๕๔๐	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๓๕๖,๔๐๐			✓	๕๘๖,๒๗๘	กอง การศึกษาฯ	
๔	โครงการอาหารเสริม (นม)	๑,๗๐๐,๐๐๐			✓	๒๗๗,๕๐๐.๕๒	กอง การศึกษาฯ	
๕	ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก นักเรียนโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	๒,๙๔๐,๐๐๐			✓	๑,๔๕๓,๐๘๘	กอง การศึกษาฯ	
	รวมจำนวน ๕ โครงการ	๕,๙๕๐,๐๐๐	๑	-	๔	๒,๕๐๐,๔๐๗		

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม	๑๐๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	๑๐๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการล้อมรั้วให้ครอบครัวล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด	๕๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
รวมจำนวน ๕ โครงการ					๓			

๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเอดส์	๑๕๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๒	ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	๕,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ภายในตำบลย่านรี	๕๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐			✓	-		
๕	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐			✓	-	กองการศึกษาฯ	
รวมจำนวน ๖ โครงการ		๑๖๕,๐๐๐			๖			

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	๑๐๐,๐๐๐		✓		๕๔,๕๐๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐		๑		๕๔,๕๐๐		

๒.๕ แผนงานงบบกลาง

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๘๐,๐๐๐		✓		๔,๑๑๒,๕๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๓๐๐,๐๐๐		✓		๑,๓๒๗,๒๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๖,๐๐๐		✓		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๔ โครงการ		๑๔,๒๒๐,๐๐๐		๓		๕,๔๕๙,๗๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล	๑๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐			✓	-	กองคลัง	
รวมจำนวน ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐			๒			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ย่านรี	๕๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐			๑			

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำ พระปรัง	๑๕,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน	๓๒๕,๐๐๐			✓	-		
รวมจำนวน ๒ โครงการ		๓๔๐,๐๐๐			๒			

๔.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงค์ เจ้าอยู่หัว	๓๕,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษา แผ่นดิน	๒๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๓ โครงการ					๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	๓๕,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๑,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า	๑๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	

ที่	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
๑๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
รวมจำนวน ๑๖ โครงการ		๔๔๖,๐๐๐			๑๖			