



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านวิ
อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองต่าง - สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	490,000					✓		กองช่าง	
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวถนนสายบ้านเขาด่วน รพ.สต.บ้านเขาด่วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	117,000	113,000	4,000	✓			2 มิ.ย. - 18 ก.ค.66	กองช่าง	
3	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านดงขวาง หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	500,000					✓		กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านขุนอก หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	490,000					✓		กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนซอยบ้านนางดวงเดือน สุทธิเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	30,000					✓		กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านวังสวนแตง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	490,000	415,000	75,000	✓			14 พ.ย.66 - 2 ก.พ.67	กองช่าง	30/09/66 กันเงินที่ยัง มิได้ก่อหนี้ ผูกพัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองไผ่ บ้าน ดงขวาง หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	70,000					✓		กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนาย บุญลือ เมืองอินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	350,000					✓		กองช่าง	
9	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวบ้านดอน โปร่ง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	99,000					✓		กองช่าง	
10	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม บ้านเขาด่วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	490,000					✓		กองช่าง	
11	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาจาก สามแยกบ้านหนองปรือ - บ้านโนนตา ปาน หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	732,000					✓		กองช่าง	
12	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้าน ตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี	490,000					✓		กองช่าง	
13	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กบินทร์บุรี ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี (One Plan)	190,000	187,973.29	2,026.71	✓			28 มิ.ย. – 31 ส.ค.66	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี	เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
14	โครงการก่อสร้างศาลาอเนก- ประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี	490,000					✓		กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านวังสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบล ย่านรี	440,000					✓		กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านโนนเถียง-วัดคลองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	490,000					✓		กองช่าง	
17	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี ย้ายแนวเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	70,000					✓		กองช่าง	
18	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (แบบโซล่า เซลล์) หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	450,000					✓		กองช่าง	
19	โครงการติดตั้งระบบกล้อง CCTV (กล้องวงจรปิด) หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	300,000					✓		กองช่าง	
20	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบล ย่านรี	347,376					✓		กองช่าง	
21	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาภายใน บ้านเขาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี	200,000	124,000	76,000	✓			4 ก.ย. – 10 ต.ค.66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
22	โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	665,000	474,000		✓			26 ธ.ค.66 – 29 ก.พ.67	กองช่าง	30/09/66 กันเงินที่ยัง มิได้ก่องนั้น ผูกพัน
23	โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	55,000	49,000	6,000	✓			4 ก.ย. - 3 ต.ค.66	กองช่าง	
24	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคม หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	500,000	486,380.21	13,619.79	✓			7 – 21 ก.ย.66	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี	เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านหนองคล้า - หนองผักไหม หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (ต่อจากของเดิม)	484,000	416,000	68,000	✓			30 พ.ย.66 – 6 มี.ค.67	กองช่าง	
26	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรีโครงการขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	100,000					✓		กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแบบแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	450,000					✓		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคัน คลองเจ้าแรงพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	500,000	500,000	0	✓			17 มี.ค. – 9 พ.ค.66	กองช่าง	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านบุญมี จันเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	155,000	148,950	6,050	✓			19 ก.ย. – 17 พ.ย. 66	กองช่าง	
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยบ้านโสภา พรหมเปลว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	99,000	71,950	27,050	✓			19 ก.ย. – 16 พ.ย. 66	กองช่าง	
31	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตแบบแอสฟัลติกคอนกรีตแยก บ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	630,000					✓		กองช่าง	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี	70,000					✓		กองช่าง	
33	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คอนกรีตแบบแอสฟัลติกคอนกรีตซอย บ้านนางอุบล ศรีคำภา หมู่ที่ 8 ตำบล ย่านรี	330,000					✓		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
34	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย บ้าน นายทองใบ หลงพีช หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	20,000					✓		กองช่าง	
35	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บ้าน นายประสิทธิ์ - บ้านนายสังวร หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	25,000					✓		กองช่าง	
36	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภินทรบุรี หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี	250,000					✓		กองช่าง	
37	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV บ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี	500,000					✓		กองช่าง	
38	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภินทรบุรี หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	250,000	198,386.26	51,613.74	✓			7 - 21 ก.ย.66	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอ ภินทรบุรี	เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ
39	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภินทรบุรีโครงการขยายเขตสาย ดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	177,300	161,892.66	15,407.34	✓			22 มี.ค. - 30 ส.ค.66	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอ ภินทรบุรี	เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังบ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	467,300	445,000	22,300	✓			31 ต.ค.66 - 3 ม.ค.67	กองช่าง	เงินสะสม ปีงบประมาณ 2566

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียน - บ้านชำโสม หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (ต่อจากของเดิม)	484,000					✓		กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนางสมบัติ - นางประนอม หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	385,000					✓		กองช่าง	
43	โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	60,000					✓		กองช่าง	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเรียบคลองเจ้าแรง หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี	490,000					✓		กองช่าง	
45	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	170,000					✓		กองช่าง	
46	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	250,000					✓		กองช่าง	
47	โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง บริเวณแยกบ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	103,000	96,000	7,000	✓			20 พ.ย. - 26 ธ.ค.66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
48	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้าน วังตาช่วย หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	43,400					✓		กองช่าง	
49	โครงการขยายเขตสายดับ พร้อมติดตั้ง ดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ซอย นางหลง, ซอยวังตอไทย, ซอยวังฉวมวก, ซอยโคกโป่ง, ซอยวังสี่เสียด และซอย ร่วมใจ	400,000					✓		กองช่าง	
50	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	120,000					✓		กองช่าง	
51	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยนายบุญ ลือ, นางนิมนต์ และนายสนั่น หมู่ที่ 1	500,000				✓			กองช่าง	
52	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน นายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี	217,000	216,300	700	✓			17 มี.ค. – 2 พ.ค.66	กองช่าง	
53	โครงการขยายถนนลูกรัง สายคุ้มบ้าน โคกโปร่ง - คุ้มบ้านขุนอก หมู่ที่ 5 ตำบล ย่านรี	500,000	497,000	3,000	✓			17 มี.ค. – 10 พ.ค.66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
54	โครงการติดตั้งมิเตอร์และวางแนวท่อน้ำประปาพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	10,000					✓		กองช่าง	
55	โครงการวางท่อระบายน้ำซอยขนาดจวงจันทร์ หมู่ที่ 2	30,000	13,500		✓			19 ก.ย. – 2 ต.ค.66	กองช่าง	
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนายสมเชื้อ สีด้วง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2	500,000	491,000		✓			2 พ.ค. – 17 ส.ค. 66	กองช่าง	
57	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสนามกีฬาตำบลย่านรี การกีฬาแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี (One Plan)	500,000	492,000		✓			15 – 25 ธ.ค. 66	กองช่าง	
58	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเขาจาน - ชำเม็ก หมู่ที่ 10 ตำบล ย่านรี (One Plan)	350,000					✓		กองช่าง	
59	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	225,500					✓		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
60	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	283,800					✓		กองช่าง	
61	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	397,100					✓		กองช่าง	
62	โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า(บ้านซ่ง 2) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี (One Plan)	500,000				✓			กองช่าง	
63	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี (One Plan)	150,000					✓		กองช่าง	
64	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายวังตาช่วย หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี (One Plan)	280,000					✓		กองช่าง	
65	โครงการปรับปรุงแพสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี (One Plan)	500,000				✓			กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
66	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (ระบบโซล่าเซลล์) ภายในหมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี (One Plan)	500,000					✓		กองช่าง	
67	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 - บ้านวังน้ำเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (One Plan)	145,000					✓		กองช่าง	
68	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กบินทร์บุรีขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิดหลอด แอลอีดี หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี (One Plan)	500,000	137,711.30	362,288.70	✓			7 - 25 ก.ย. 66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
69	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี	312,400					✓		กองช่าง	
70	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กบินทร์บุรีติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าประปาหนองโพรง หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี (One Plan)	300,000	184,964.89	115,035.11	✓			7 - 25 ก.ย. 66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
71	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด่วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	398,000					✓		กองช่าง	
72	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่ง หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	312,400					✓		กองช่าง	
73	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กบินทร์บุรีขยายเขตสายดับไฟฟ้า สาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าชนิด หลอด แอลอีดี หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี (One Plan)	500,000	486,380.21	13,619.79	✓			7 - 25 ก.ย. 66	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี	เงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ
74	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองต่าง - บ้านบุนอก หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	466,300	466,300	0	✓			10 มิ.ย. - 7 ก.ค. 65	กองช่าง	เงินสะสม
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวงเดือน สมทอง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	130,000	130,000	0	✓			26 ส.ค. - 22 พ.ย. 65	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมสายบ้านเขาด่วน - บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	498,400					✓		กองช่าง	
77	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางธานี ทองวรรณ หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	286,000	276,000	10,000	✓			8 พ.ย.66 – 30 ม.ค. 67	กองช่าง	เงินสะสม
78	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านเขาด่วน-บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	366,000					✓		กองช่าง	
79	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนโปรง-เขากระแต หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	182,483					✓		กองช่าง	
80	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายใหม่-หน้าบ้านนายสมชาย ดวงจันทร์คล้าย หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	365,000	353,000	12,000	✓			2 พ.ค. – 21 ก.ค.66	กองช่าง	
81	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางสุขวารี พรหมทา หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	495,000	479,600	15,400	✓			7 พ.ย.66 – 19 ก.พ.67	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสระใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี	412,500					✓		กองช่าง	
83	โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	103,000	96,000	7,000	✓			20 พ.ย. – 26 ธ.ค.66	กองช่าง	
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมสายบ้านเขาจาน - บ้านชำเม็ก หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี	498,400					✓		กองช่าง	
85	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านวังตาช่วย หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	477,400					✓		กองช่าง	
86	โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทางบริเวณซอยหัวเขา หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี	100,000	96,000	4,000	✓			20 พ.ย. – 26 ธ.ค.66	กองช่าง	
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยบ้านนางบุญยัง เงินเต็ม หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี	257,000	247,000	10,000	✓			2 พ.ค. – 18 ส.ค.66	กองช่าง	
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิมสายบ้านดงขวาง หมู่ที่ 11 - บ้านคลองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	498,400					✓		กองช่าง	
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง-บ้านคลองกันไฟ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	484,000	361,000	123,000	✓			2 พ.ค. – 17 ส.ค.66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงขวาง – บ้านชำใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	484,000					✓		กองช่าง	
91	โครงการถมดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง	50,000					✓		กองช่าง	
92	โครงการถมดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซ่ง	50,000					✓		กองช่าง	
93	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซ่ง	2,000,000					✓		กองช่าง	
94	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน	2,000,000					✓		กองช่าง	
95	โครงการถมดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง	50,000					✓		กองช่าง	
96	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง	2,000,000					✓		กองช่าง	
97	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล	50,000					✓		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
98	โครงการรณรงค์รปกรองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	36,000					✓		กองช่าง	
99	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง	2,000,000					✓		กองช่าง	
100	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 - บ้าน โนนแพง หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี	467,300					✓		กองช่าง	
101	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านซ่ง	50,000					✓		กองช่าง	
102	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ	50,000	50,000	0	✓			27 พ.ย.66 – 11 ม.ค.67	กองช่าง	
103	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง	50,000					✓		กองช่าง	
104	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโคกสว่าง	50,000					✓		กองช่าง	
105	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านเขาด่วน	50,000					✓		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
106	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ กบินทร์บุรี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้า สาธารณะพร้อมติดตั้งดวงโคม หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี	250,000					✓		กองช่าง	
107	โครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	250,000	248,000	2,000	✓			31 มี.ค. – 19 เม.ย.66	กองช่าง	
108	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้าน นายพิเชษ สองแสน หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี	220,000					✓		กองช่าง	
109	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้านสกล วันวงษา หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี	390,000	309,950	80,050	✓			19 ก.ย. – 15 พ.ย.66	กองช่าง	
110	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (แบบโซล่า เซลล์) คุ่มบ้านชำใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบล ย่านรี	150,000	100,000	50,000	✓			6 ก.ค. – 8 ส.ค.66	กองช่าง	
111	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (แบบโซล่า เซลล์) คุ่มบ้านคลองกันไฟ หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	150,000	100,000	50,000	✓			6 ก.ค. – 9 ส.ค.66	กองช่าง	
112	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน คลองแสง - บ้านโปรงค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	500,000	500,000	0	✓			17 มี.ค. – 5 เม.ย.66	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
113	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา คุ่มบ้านคลองแสง คุ่มบ้านอ่างเตย , คุ่มบ้านอ่างหิน , คุ่มบ้านโนนคล้อ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	490,000	489,000	1,000	✓			8 พ.ย. – 6 ธ.ค.66	กองช่าง	
114	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านโคก สว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	190,000					✓		กองช่าง	
115	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (แบบโซล่า เซลล์) หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	450,000	300,000	150,000	✓			6 ก.ค. – 11 ส.ค.66	กองช่าง	
116	โครงการติดตั้งไฟฟ้าถนน (แบบโซล่า เซลล์) หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี	300,000	200,000	100,000	✓			6 ก.ค. – 7 ส.ค.66	กองช่าง	
117	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี	100,000	94,900	5,100	✓			31 ต.ค. – 14 พ.ย.66	กองช่าง	
118	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอภินทรบุรี ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคม ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	560,000	249,216.01	310,789.99	✓			22 – 27 มี.ค. 66	กองช่าง	
119	โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 (ซอยร่วมใจ, ซอยนางหลง และ ซอยโคกโป่ง)	100,000					✓		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
120	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนแดง - วังตาช่วย หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	200,000					✓		กองช่าง	
121	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลากลางบ้านบ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี	500,000	471,400	28,600	✓			27 พ.ย. - 19 ธ.ค.66	กองช่าง	
122	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาบ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี	404,000	384,000	20,000	✓			6 ก.ย. - 5 ต.ค.66	กองช่าง	
123	โครงการขุดลอกสระใหญ่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	500,000	474,000	26,000	✓			17 ส.ค. - 25 ก.ย.66	กองช่าง	
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาด้วน - บ้านคลองนางลิง หมู่ที่ 9	500,000					✓		กองช่าง	
125	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองต่าง หมู่ที่ 4 - บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8	2,900,000					✓		กองช่าง	
126	โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 สายบ้านตรอกปลาไหล - เขาระแต ช่วงแยกตลาดไทยประคอง - หน้าบริษัทแสงอุไรฟาร์ม	2,000,000					✓		กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
127	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4 ต.ย่านรี เขื่อน ต.วังตะเคียน	7,000,000					✓		กองช่าง	
128	โครงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์	200,000					✓		สำนักปลัด	
129	โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว	50,000					✓		สำนักปลัด	
130	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านการทำขนมเห็ด,การทำน้ำยาเอนกประสงค์, การทำไม้กวาดดอกหญ้า,การทำสบู่	50,000	31,110		✓			21 ส.ค. - 12 ก.ย.66	สำนักปลัด	
131	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,200,000					✓		สำนักปลัด	
132	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านการทำไม้กวาดดอกหญ้า	35,000					✓		สำนักปลัด	
133	โครงการส่งเสริมครอบครัวมีสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	50,000					✓		สำนักปลัด	
134	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ	50,000					✓		สำนักปลัด	
135	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุการทำกล้วยฉาบ - เผือกฉาบ - มันฉาบ	35,000					✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
136	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงบูรณาการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	400,000					✓		สำนักปลัด	
137	โครงการตามรอยปรัชญา เรียนรู้วิถีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	100,000					✓		สำนักปลัด	
138	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	50,000					✓		สำนักปลัด	
รวม 138 โครงการ		49,572,559	12,912,865	1,873,651.17						

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดำรงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000					✓		สำนักปลัด	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.	1,526,400	1,520,541	5,859	✓			11 พ.ย.65 – 7 ก.ค.66	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
3	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด อบต.ย่านรี (ศพด.)	325,800	325,487.34	312.66	✓			1 พ.ย. 65 – 31 ต.ค.66	กองการศึกษาฯ	
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน	14,115	14,115	0	✓			22 มิ.ย. – 27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล	10,665	10,665	0	✓			22 มิ.ย. – 27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
6	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม	100,000					✓		กองการศึกษาฯ	
7	กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กเยาวชนต่อต้านการทุจริต	30,000					✓		กองการศึกษาฯ	
8	โครงการล้อมรั้วให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันภัยยาเสพติด	50,000					✓		กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ แห่งชาติ 12 สิงหาคม	100,000					✓		กอง การศึกษาฯ	
10	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	100,000					✓		กอง การศึกษาฯ	
11	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด อบต.ดำเนินการเอง	20,000					✓		สำนักปลัด	
12	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการเงิน อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน สถาน ศึกษาในสังกัด สพฐ. ภายในเขต ตำบลย่านรี	2,990,000	2,975,550	14,450	✓			11 พ.ย.65 – 8 ส.ค.66	กอง การศึกษาฯ	
13	โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน	100,000					✓		สำนักปลัด	
14	โครงการอบรมเยาวชนภายในตำบลย่านรี	150,000					✓		สำนักปลัด	
15	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านช่ง	5,785	2,390	3,395	✓			22 มิ.ย. – 27 ก.ย.66	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
16	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	161,000	161,000	0	✓			11 ม.ค. - 27 ม.ค.66	กองการศึกษาฯ	
17	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน	30,000					✓		กองการศึกษาฯ	
18	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	50,000					✓		กองการศึกษาฯ	
19	โครงการสนับสนุนกลุ่มออมวันละบาทของตำบลย่านรี	150,000					✓		กองการศึกษาฯ	
20	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง	6,705	3,770	2,935	✓			22 มิ.ย. - 27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
21	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ	11,790	10,410	1,380	✓			22 มิ.ย. - 27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
22	โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม)	1,357,273.20	1,357,273.20	0	✓			1 พ.ย.65 - 31 ต.ค.66	กองการศึกษาฯ	
23	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	20,000					✓		กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
24	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสว่าง	5,095	1,700	3,395	✓			22 มิ.ย. – 27 ก.ย.66	กองการศึกษาฯ	
25	โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว	50,000					✓		กองการศึกษาฯ	
26	โครงการเยาวชนสัมพันธ์ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	50,000					✓		กองการศึกษาฯ	
27	กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ	20,000					✓		กองการศึกษาฯ	
28	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000					✓		กองการศึกษาฯ	
29	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	60,000					✓		กองการศึกษาฯ	
30	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	150,000					✓		กองการศึกษาฯ	
31	โครงการอุดหนุนวัฒนธรรมตำบลย่านรี	50,000					✓		กองการศึกษาฯ	
32	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม	20,000					✓		กองการศึกษาฯ	
33	โครงการอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	20,000					✓		กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
34	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	50,000	31,985	18,015	✓			19 ก.ค. – 18 ส.ค. 66	กองการศึกษาฯ	
35	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	230,000	225,962	4,038	✓			5 เม.ย. – 10 พ.ค. 66	กองการศึกษาฯ	
36	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	100,000	77,400	22,600	✓			19 ม.ค. – 29 มิ.ย. 66	สำนักปลัด	
37	โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยการใช้รถ ใช้ถนน จราจร	30,000					✓		สำนักปลัด	
38	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	30,000	7,720	2,280	✓			11 – 27 เม.ย. 66	สำนักปลัด	
39	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ ทูพพลภาพ	3,300,000	3,189,600	110,400	✓			10 ต.ค. 65 – 11 ก.ย.66	สำนักปลัด	
40	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	330,000					✓		สำนักปลัด	
41	โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา	100,000					✓		สำนักปลัด	
42	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเกี่ยวกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	30,000					✓		สำนักปลัด	
43	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	10,000					✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
44	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	40,000	35,350	4,650	✓			22 พ.ย. - 9 ธ.ค. 65	สำนักปลัด	
45	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000	48,000	18,000	✓			10 ต.ค. 65 - 7 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
46	โครงการฝึกอบรบทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	80,000	61,870	18,130	✓			23 มิ.ย. - 11 ก.ค.66	สำนักปลัด	
47	โครงการฝึกอบรบทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ	330,000					✓		สำนักปลัด	
48	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนเทศกาลสำคัญ(ปีใหม่)	10,000	7,720	2,280	✓			27 ธ.ค.65 - 16 ม.ค. 66	สำนักปลัด	
49	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,972,700	9,972,700	0	✓			10 ต.ค.65 - 20 ก.ย.66	สำนักปลัด	
50	โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	30,000					✓		สำนักปลัด	
รวม 50 โครงการ		22,513,328	20,002,248.54	232,119.66						

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	ติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายในตำบล	500,000					✓		สำนักปลัด	
2	มาตรฐานการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	20,000					✓		สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000					✓		สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	30,000					✓		สำนักปลัด	
5	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	50,000					✓		สำนักปลัด	
6	กิจกรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000					✓		สำนักปลัด	
7	ค่าจ้างที่ปรึกษา	30,000					✓		สำนักปลัด	
8	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี พัสตุ และทรัพย์สิน	200,000					✓		กองคลัง	
9	โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่	100,000					✓		สำนักปลัด	
10	โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ	50,000					✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี	30,000					✓		สำนักปลัด	
12	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ย่านรี บุคลากรของ อบต.ย่านรี	300,000					✓		สำนักปลัด	
13	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาล	10,000	9,885	115	✓			11 – 22 ก.ย.66	สำนักปลัด	
14	กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต	30,000					✓		สำนักปลัด	
15	กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/ บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม	20,000					✓		สำนักปลัด	
16	กิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ ต่อต้านการทุจริต	50,000					✓		สำนักปลัด	
17	โครงการสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	30,000					✓		สำนักปลัด	
18	อุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	20,000					✓		กองการศึกษาฯ	
19	อุดหนุนวัฒนธรรมตำบล	50,000					✓		กองการศึกษาฯ	
รวม 19 โครงการ		1,590,000	9,885.00	115						

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	25,000					✓		สำนักปลัด	
2	โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย	50,000					✓		สำนักปลัด	
3	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน	20,120	19,520	600	✓			18 ส.ค. – 21 ก.ย.66	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดซื้อถังขยะ	50,000					✓		สำนักปลัด	
5	โครงการอบรมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ	50,000					✓		สำนักปลัด	
6	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	35,000	18,950	16,050	✓			21 ก.ค. – 16 ส.ค.66	สำนักปลัด	
7	โครงการศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนพระปรองพร้อมปกป้องอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองพระปรอง	100,000					✓		สำนักปลัด	
8	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและภายใน อบต.ย่านรี	150,000					✓		สำนักปลัด	
9	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดขยะ	200,000					✓		สำนักปลัด	
10	รายจ่ายเพื่อการบำรุง ดูแล รักษาที่ดินสาธารณประโยชน์	100,000					✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	35,000					✓		สำนักปลัด	
12	โครงการบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำพระปรง	25,000					✓		สำนักปลัด	
13	โครงการชุมชนปลอดภัย	50,000					✓		สำนักปลัด	
14	โครงการปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	15,000					✓		สำนักปลัด	
15	โครงการสร้างเสริมอนุรักษ์พันธุ์ปลาศูนย์เรียนรู้ประมงต้นแบบหรือสร้างบ้านปลา	35,000					✓		สำนักปลัด	
16	โครงการตัดแยกขยะในชุมชนและโรงเรียน	50,000					✓		สำนักปลัด	
17	โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000					✓		สำนักปลัด	
18	โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ	100,000					✓		สำนักปลัด	
19	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,000					✓		สำนักปลัด	
20	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	35,000					✓		สำนักปลัด	
รวม 20 โครงการ		1,260,120	38,470	16,650						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
1	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด	20,000					✓		สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	120,000	109,860	10,140	✓			19 – 28 มิ.ย. 66	สำนักปลัด	
3	โครงการเสริมสร้างคุณค่าสุขภาพผู้สูงอายุ	40,000					✓		สำนักปลัด	
4	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	200,000					✓		สำนักปลัด	
5	โครงการส่งเสริมคนพิการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด	20,000					✓		สำนักปลัด	
6	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	200,000					✓		สำนักปลัด	
7	โครงการอบรมอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น	300,000					✓		สำนักปลัด	
8	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"	150,000					✓		สำนักปลัด	
9	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ	400,000					✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
10	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 4	20,000					✓		สำนักปลัด	
11	โครงการย่นรื้อร่วมใจป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก	200,000					✓		สำนักปลัด	
12	โครงการเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่นอนติดเตียง	100,000					✓		สำนักปลัด	
13	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 7	20,000					✓		สำนักปลัด	
14	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6	20,000					✓		สำนักปลัด	
15	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 9	20,000					✓		สำนักปลัด	
16	โครงการควบคุมการขาดสารอาหารไอโอดีน หมู่ที่ 10	20,000					✓		สำนักปลัด	
17	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 11	20,000					✓		สำนักปลัด	
18	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12	20,000					✓		สำนักปลัด	
19	โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อสร้างสุข	50,000					✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
20	โครงการครอบครัววัยใสป้องกันแก๊ง การตั้งครรภไม่พร้อมและโรคเอดส์	50,000					✓		สำนักปลัด	
21	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืช สมุนไพร	50,000					✓		สำนักปลัด	
22	โครงการชุมชนร่วมใจใส่ใจดูแลลด โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	50,000					✓		สำนักปลัด	
23	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 8	20,000					✓		สำนักปลัด	
24	โครงการอบรมให้ความรู้การนวดประคบ สมุนไพร	50,000					✓		สำนักปลัด	
25	โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ที่ 1	20,000					✓		สำนักปลัด	
26	โครงการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยมะเร็งปาก มดลูกและมะเร็งเต้านม	50,000					✓		สำนักปลัด	
27	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3	20,000					✓		สำนักปลัด	
28	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) หมู่ที่ 2	20,000					✓		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กำลังดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
29	โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	20,000					✓		สำนักปลัด	
30	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	21,000	8,094	12,906	✓			5 เม.ย. – 7 มิ.ย.66	สำนักปลัด	
31	โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000	27,000	8,000	✓			10 ก.ค. – 18 ส.ค.66	สำนักปลัด	
รวม 31 โครงการ		2,346,000	144,954	31,046						

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีปริมาณมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับสถานะงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาและการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ จึงขอเสนอให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี พิจารณาปรับปรุงปริมาณจำนวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีปริมาณ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานะงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี และสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงโดยเป็นไปตามความต้องการของประชาชน